

ಉಪ್ಪಣೆ

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು :- ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ
ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲ.

ಅಂದಾಜು :- ರೂ. 22.60 ಕೋಟಿಗಳು.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು :- M/S Ramkey Infrastructure limited
Hydrebad-82

ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ :- 18 ತಿಂಗಳು (ದಿನಾಂಕ: 23/03/2010 – 22/09/2011)

ಕೆಲಸದ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ :- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(KMRP), ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ :- M/S ವ್ಯಾಪ್‌ಕೋನ್, ಬೆಂಗಳೂರು

3ನೇ ತನಿಖಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು :- ಮೆ|| ಶಾಂತಲಾ ಪವರ್ ಅಖಿಟ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.

4ನೇ ತನಿಖಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು :- ಮೆ|| ಗೂಣೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾಲಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಪ್ಲಾನ್ಸ್‌ಲಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-02-2011 ರಂದು ಈ ಕಛೇಲಿಯಿಂದ ಮೆ|| ಗೂಣೀ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾಲಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತನಿಖಾ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಸದಲಿಯವರು ದಿನಾಂಕ: 04-02-2011 ಹಾಗೂ 07-02-2011 ಅನಿಲಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾಲಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 1800 ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ, ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು 18 ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಡ್ಡಿ, ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದ ಇಣ್ಣಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮರಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ವಿವರ	ಸಿಮೆಂಟ್ Quantity	ಷರಾ
1	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 417- ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ಹೊಲೇಸ್ ಕ್ವಾಟ್ರನ್ ಬಳಿ	30.5 %	ಪ್ಲಾನ್ಸ್‌ಲಿಂಗ್‌ನ Proposition 1:3 ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೇ. 25% ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ Sample ರಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 2- ಪ್ರಶಾಂತನಗರ KSRTC ಊಪೋ ಬಳಿ	28.55 %	
3	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 365- ನಿಮ್ಮಾಕಲಕುಂಟೆ	28.5 %	
4	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 102 - ನಂದಿ ರಸ್ತೆ	28 %	
5	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 200 – IDSMT Layout	25.5 %	
6	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 464 – ಮಂಜನಬಲಿ ರಸ್ತೆ	35.5 %	
7	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 58 – ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ	38.5 %	
8	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 120 - ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (Post Office)	40.5 %	
9	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 115 - ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ	31. %	
10	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 299 - ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ	36.2 %	
11	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 633 – ದೊಡ್ಡ ಭಜನೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿ ಬಳಿ	28.5 %	
12	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 512 – ವಾಣಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ	34.5 %	
13	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 577 – ವಾರ್ಡ್ 17 (ಕೋಟೆ)	36 %	
14	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ Tm2 156 – ಟ್ರಂಕ್ ಮೈನ್ (ಕೆಲಸನ ತೋಟ)	34.5 %	
15	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 248 – ವಾಪಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	31.5 %	
16	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 121 - ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ	37 %	
17	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 402 - ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ	32 %	
18	ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್ 744 - ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಎಡಭಾಗ)	35 %	

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪಾಣ್ಯಂ 53 ರೇಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪೈಕಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಣ್ಯಂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾತ್ರವು ದಪ್ಪನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ) ನಗರಸಭೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮರಳು, ಇಣ್ಣಗೆಗಳು ಒಟ್ಟೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ನೆಲಹಾಸು ಸಹಾ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸದಲಿ 4ನೇ ತನಿಖಾ ವೃತ್ತಿಯ ವರದಿಯಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲ ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

